

FASE 1 | Vanaf Raadhuisplein t/m kruising Waagstraatje

Werkzaamheden:	Periode:
Opbreken en proefsleuven	di 21 okt t/m di 28 okt
Riolering en aanbrengen fundering	wo 29 okt t/m di 11 nov
Straatwerk zijkanalen en kolken	wo 13 nov t/m di 25 nov
Straatwerk rijbaan	do 11 dec t/m di 16 dec

FASE 2 | Kruising Waagstraatje t/m Kerkstraat t.h.v. nr. 40

Werkzaamheden:	Periode:
Opbreken en proefsleuven	wo 12 nov t/m ma 17 nov
Riolering en aanbrengen fundering	di 18 nov t/m 26 nov
Straatwerk zijkanalen en kolken	do 27 nov t/m vrij 5 dec
Straatwerk rijbaan	ma 8 dec t/m do 11 dec

FASE 5 | Kruising 't Kempke t/m kruising Verbindingsweg

Werkzaamheden:	Periode:
Opbreken en proefsleuven	ma 19 jan t/m vrij 23 jan
Riolering en aanbrengen fundering	ma 26 jan t/m vrij 6 feb
Straatwerk zijkanalen	ma 9 feb t/m vrij 20 feb
Straatwerk rijbaan	ma 23 feb t/m 6 mrt

FASE 3 | Kerkstraat t.h.v. nr. 40 t/m kruising 't Kempke

Werkzaamheden:	Periode:
Opbreken en proefsleuven	ma 5 jan t/m wo 7 jan
Riolering en aanbrengen fundering	do 8 jan t/m vrij 16 jan
Straatwerk zijkanalen en kolken	ma 19 jan t/m di 27 jan
Straatwerk rijbaan	wo 4 feb t/m di 10 feb

FASE 4 | Kanaalweg

Werkzaamheden:	Periode:
Opbreken en proefsleuven	di 6 jan t/m wo 7 jan
Straatwerk zijkanalen	do 8 jan t/m vrij 16 jan
Asfalteren rijbaan	?

FASE 0 | Gehele werk

Werkzaamheden:	Periode:
Frezen asfalt	ma 20 okt



C1	Remco van Dam	24-09-2025	Eerste opzet
Versie	Gefekend	Datum	Omschrijving

Project

Herinrichting Kerkstraat Mook

Opdrachtgever

Gemeente Mook en Middelaar

Onderdeel

Faseringstekening

Projectnummer
P2529

Status
Concept

Formaat
A3

Schaal
n.v.t.

Blad
1 van 1

Gv Gebr. Van Venrooij b.v.
grond- en wegenbouwbedrijf

Metaalweg 39, 6551 AC Weurt
024 - 678 22 22
info@vanvenrooij.nl
www.vanvenrooij.nl